

Bogotá D.C.5 de marzo de 2026

[N.1-128-26]

Doctor
LIDIO ARTURO GARCÍA TURBAY
PRESIDENTE
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CARRERA 7 NO 8-68 OFICINA 301
EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO
BOGOTÁ

Asunto: Informe anual de inversión recursos estampilla Ley 1697 de 2013 - Vigencia 2025.

Respetado Doctor:

En atención al asunto de la referencia, y de conformidad con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 1697 de 2013 anexo encontrará el informe anual de inversión de los recursos de estampilla de la vigencia 2025 debidamente diligenciado, en los siguientes documentos:

1. Anexo 1 denominado “Resumen ejecución recursos Ley 1697 de 2013”.
2. Anexo 2 denominado “Resumen ejecución recursos Ley 1697 de 2013”.
3. Anexo 3 Cumplimiento de metas de los proyectos financiados con recursos Ley 1697 de 2013.

Adicionalmente informo que una vez el Consejo Superior Universitario avale el informe se estará remitiendo el oficio correspondiente.

Cordialmente,

JOSÉ ISMAEL PEÑA REYES
Rector
Universidad Nacional de Colombia.

Anexo: Lo enunciado en once (11) folios.

Educación		ANEXO 1 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA																	
VIGENCIA UNIVERSIDAD		2025 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA																	
FECHA DEL CUMPLIMIENTO																			
		R 27		R 28		APROPROPACION DEF		REGISTRO		PAGO		OBLIGACION-PAGO		REGISTRO- OBLIGACION		SALDO Y COMPROBANTES			
LINEA DE INVERSION		PROYECTO DE INVERSION		RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL 2025		RECURSOS ESTAMPILLA PRO UNAL VIGENCIAS ANTERIORES		PRESUPUESTO DEFINITIVO		COMPROMETIDO		PAGADO		CUENTAS POR PAGAR		RESERVAS		POR COMPROMETER	
Registre alguna de las siguientes, según corresponda: 1. Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria 2. Dotación 3. Modernización tecnológica 4. Apoyo a la investigación 5. Ayuda a programas de bienestar estudiantil 6. Gestión estudiantil 7. Desarrollo de nuevos campus universitarios.		Registre el nombre del proyecto o una breve descripción del mismo por ejemplo: construcción de biblioteca sede caribe.		Ingresar el valor (expresado en pesos) que corresponde a los recursos asignados en la vigencia 2025. La BEI nacional, en cada proyecto de inversión, el valor que decidió distribuir hasta completar la asignación valor total que se le asignó.		Ingresar el valor (expresado en pesos) que corresponde a los recursos NO utilizados entre las vigencias 2016 a 2024 y que se adicionaron para la ejecución del proyecto de la vigencia 2025.		Registre el monto total apropiado para desarrollar el proyecto de inversión sumando el valor de los recursos de la vigencia 2025 y anteriores que se hayan incluido.		Registre el valor de los compromisos presupuestales realizados para la ejecución del proyecto al cierre de la vigencia 2025.		Registre el valor de los pagos realizados correspondientes a los compromisos realizados para la ejecución del proyecto al cierre de la vigencia 2025.		Registre el valor de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2025 y correspondientes a los compromisos generados por los bienes y servicios recibidos a satisfacción que aún no han sido pagados.		Registre el valor de los compromisos igualmente constituidos, cuyo objeto no ha concluido dentro de la vigencia 2025 y según pagados en el año 2024.		Registre la diferencia entre el presupuesto definitivo y el comprometido.	
Modernización tecnológica	4200023968-UNIVERSIDAD LABORATORIO: GESTION ESTRATEGICA DE LA TRANSFORMACION CULTURAL Y DIGITAL DE LA UNAL	NA	4.139.844	4.139.844	4.139.843	4.139.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4500004060-FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: INNOVACION AMBIENTAL Y PRACTICAS SOSTENIBLES EN LA SEDE DE PRESENCIA N	NA	224.751.765	224.751.765	361.400	361.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.400.365
Modernización tecnológica	4000001757-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y GESTION PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO DEL TERRITORIO	NA	11.589.172	11.589.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.589.172
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000001845-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DEL BIOPARC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	NA	104.318.151	104.318.151	104.318.151	104.318.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000002077-REFORMA ESTRUCTURAL, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO FISICO FASE 2 DEL CENTRO LEGISLATIVO: EDIFICIO 104-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA	NA	129.565.557	129.565.557	129.565.557	129.565.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000003813-PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERACION DE LA HABITABILIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE BOGOTA FASE 2	NA	1.424.145.296	1.424.145.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.424.145.296
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000003828-DOTACION TECNOLÓGICA Y DE MOBILIARIO DE NUEVOS ESPACIOS PARA LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE BOGOTA - FASE 1	NA	813.240	813.240	813.240	813.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernización tecnológica	4000003935-FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA REDES LAN Y WLAN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SDN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	NA	15.034.916.755	15.034.916.755	13.315.795.583	6.643.137.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.719.121.172
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000004034-REFORTALECIMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL EDIFICIO 910 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE BOGOTA	NA	448.783.547	448.783.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.783.547
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000004183-MODELO INTERSEDES EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL DE LA UNAL - EXPANSION DE CAPACIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD	NA	2.312.905.937	2.312.905.937	2.312.905.937	2.312.905.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.312.905.937
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000004513-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO, CONSERVACION DE ESPERIMIENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL, CONSTRUCCION Y DOTACION DEL MUSEO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS	NA	979.225.741	979.225.741	476.793.697	418.654.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.129.679
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4010103787-DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EL PLAN DE NORMALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA RED DE GESTION DE INTERVENIDORIAS Y ESPACIOS EN EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FIS	NA	90.119.546	90.119.546	86.196.495	44.700.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.655.604
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000000798-CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN 2022-2024	NA	673.233.131	673.233.131	607.922.253	587.607.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.315.085
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000003828-REESTRUCTURACION INTEGRAL DE INSUMOS TECNICOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA SEDE MEDELLIN	NA	821.430.618	821.430.618	653.509.376	634.040.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.568.696
Modernización tecnológica	40000039812-IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION TECNOLOGICA DEL SOFTWARE INTERSEDES	NA	374.413.560	374.413.560	332.601.715	272.621.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.980.173
Modernización tecnológica	40000042816-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE DATACENTERS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN	NA	244.423.423	244.423.423	224.621.136	224.621.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.802.287
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000003856-CAMPUS VERDES, SALUDABLES, CONFORTABLES Y SOSTENIBLES	NA	2.270.385	2.270.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.270.385
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000003966-ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE AMAZONIA	NA	145.871.679	145.871.679	145.871.679	145.871.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000004368-PLANIFICACION DE LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE AMAZONIA, PARA DAR SOPORTE AL PROGRAMA INTEGRAL DE COBERTURA (PIC)	NA	223.938.335	223.938.335	217.966.573	217.966.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.971.762
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000003899-F-37- INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA SOSTENIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO MISIONAL Y DE APOYO EN LA SEDE CARIBE	NA	416.625.460	416.625.460	58.938.816	58.938.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.686.644
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000004656-CONSTRUCCION Y DOTACION DEL EDIFICIO DE ALAB Y BIENESTAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE CARIBE DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (IGR)	NA	2.704.211.018	2.704.211.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.704.211.018
Modernización tecnológica	4030214702-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL- GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, E INNOVACION TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 1 A 3 IM	250.000.000	NA	250.000.000	77.306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.368.000
Modernización tecnológica	40302014702-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL- GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, E INNOVACION TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 1 A 3 IM	200.000.000	NA	200.000.000	8.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.032.000
Modernización tecnológica	40302014702-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL- GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, E INNOVACION TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 1 A 3 IM	123.600.000	NA	123.600.000	80.833.044	7.630.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.202.644
Modernización tecnológica	40302014702-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL- GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, E INNOVACION TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 1 A 3 IM	200.000.000	NA	200.000.000	21.772.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.772.744
Modernización tecnológica	40302014702-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL- GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, E INNOVACION TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 1 A 3 IM	48.000.000	NA	48.000.000	23.895.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.895.200
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40101047346-723-11-79 EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO DE LA SEDE DE PRESENCIA NACIONAL, TIUMCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	53.661.471	NA	53.661.471	39.498.436	32.960.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.175.035
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	4000004758-723-12-104 - PUESTA EN MARCHA FASE I, ETAPA 1 Y SU INTEGRACION CON LA FASE II DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE LA PAZ	1.265.000.000	NA	1.265.000.000	11.806.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.806.061
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	91010143188-SERVICIO DE LA DEUDA VIGENCIA FISCAL 2025 Construcción del Edificio Nuevos Espacios para las Artes Sede Bogotá. Servicio de la Deuda Vigencia Ffiscal 2024 (27)	11.000.000.000	NA	11.000.000.000	10.409.381.562	10.409.381.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.618.438
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40101034951-723-33-6 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LINEA CON LA SUSTENTABILIDAD Y EL CUIDADO EN LA SEDE MEDELLIN	1.869.900.000	NA	1.869.900.000	415.347.929	33.671.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.678.736
Modernización tecnológica	40303024163-712-30-107 ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTION DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -SEDE MEDELLIN	385.000.000	NA	385.000.000	13.854.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.854.193
Modernización tecnológica	40303024582-712-10-124 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION DE TI UNAL: PLATAFORMAS INNOVADORAS, IDENTIDAD DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD UNAL	250.000.000	NA	250.000.000	126.272.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.272.108
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40302046931-723-30-8 FORMULACION Y DESARROLLO DE INSUMOS TECNICOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE MEDELLIN	262.600.000	NA	262.600.000	19.760.728	19.760.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242.839.272
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40000046939-723-40-23-INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES	267.132.640	NA	267.132.640	169.049.372	84.002.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.049.449
Modernización tecnológica	403020147181-TRANSFORMATI: CONSTRUCCION DE UNA BASE SOLIDA Y ACTUALIZADA DE TI PARA LA SEDE PALMIRA 2025 - 2027	622.000.000	NA	622.000.000	620.655.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.655.509
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40000040692-8PUN 723-60-19 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA SEDE AMAZONIA	213.750.000	NA	213.750.000	140.855.800	28.352.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.502.885
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40000040716-8PUN 723-60-10 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE AMAZONIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES	19.680.000	NA	19.680.000	8.433.700	8.433.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.246.300
Construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria	40000004723-ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CAMPUS DE LA SEDE ORINOQUIA 2025	574.400.000	NA	574.400.000	573.431.589	127.284.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.166.982
Modernización tecnológica	40000004708-PROYECTO 712-20-114- MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC PARA LA GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA EN LA SEDE ORINOQUIA	213.000.000	NA	213.000.000	212.980.188	212.980.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.812

Rector (nombre y firma)

José A. Montoya P.
Director de DNPE (nombre y firma)

Genesys Nacional Financiero y Administrativo (nombre y firma)

Datos de la persona responsable de diligenciar la información

Nombre y cargo:
Correo electrónico:



ANEXO 2
RESUMEN EJECUCION RECURSOS LEY 1697 DE 2013
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA



VIGENCIA	2025
UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FECHA DILIGENCIAMIENTO	23 de enero de 2026

PROYECTO:	402030238689 UNIVERSIDAD LABORATORIO- GESTION ESTRATEGICA DE LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y DIGITAL DE LA UNAL 28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RVE-GNFA-525-25-1001	6/6/2025	6/6/2025	\$ 4.139.843
TOTAL			\$ 4.139.843

PROYECTO:	400000040600 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INNOVACIÓN AMBIENTAL Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LA SEDE DE PRESENCIA N ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RAG-TUM-192-25-1101	28/4/2025	28/4/2025	\$ 351.400
TOTAL			\$ 351.400

PROYECTO:	400000018415 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL BIOCAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RVE-767-DFA-25-2001	27/6/2025	27/6/2025	\$ 104.318.151
TOTAL			\$ 104.318.151

PROYECTO:	400000026077 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO FASE 2 DEL AUDITORIO LEÓN DE GREIFF - EDIFICIO 104 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RVE-410-DFA-25-2001	28/4/2025	28/4/2025	\$ 129.565.557
TOTAL			\$ 129.565.557

PROYECTO:	400000038280-DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y DE MOBILIARIO DE NUEVOS ESPACIOS PARA LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ - FASE 1		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RVE-968-DFA-25-2001	29/8/2025	29/8/2025	\$ 813.240
TOTAL			\$ 813.240

PROYECTO:	400000039345 FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA REDES LAN Y WLAN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SDN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
CON-7-25-2001	2/1/2025	20/11/2025	\$ 12.756.803.463
RCO-651-DFA-25-2001	3/6/2025	3/6/2025	\$ 1.201.244
RCO-652-DFA-25-2001	3/6/2025	3/6/2025	\$ 4.786
RCO-654-DFA-25-2001	3/6/2025	3/6/2025	\$ 4.786
RCO-655-DFA-25-2001	3/6/2025	3/6/2025	\$ 5.813
OSE-48-25-2001	13/3/2025	31/12/2025	\$ 99.396.000
OPS-239-25-2001	12/2/2025	31/12/2025	\$ 99.396.000
OPS-241-25-2001	13/2/2025	31/12/2025	\$ 66.264.000
OPS-312-25-2001	1/4/2025	26/12/2025	\$ 57.830.400
OPS-314-25-2001	1/4/2025	26/12/2025	\$ 57.830.400
OPS-324-25-2001	4/4/2025	26/12/2025	\$ 54.216.000
OPS-334-25-2001	11/4/2025	26/12/2025	\$ 16.240.286
OPS-391-25-2001	13/5/2025	30/12/2025	\$ 73.174.734
RCO-1078-DFA-25-2001	19/9/2025	19/9/2025	\$ 902.649
RCO-1126-DFA-25-2001	29/9/2025	29/9/2025	\$ 1.624.768
RCO-1127-DFA-25-2001	29/9/2025	29/9/2025	\$ 1.624.768
RCO-1380-DFA-25-2001	7/11/2025	7/11/2025	\$ 1.624.768
RCO-1444-DFA-25-2001	21/11/2025	21/11/2025	\$ 1.624.768
RCO-1446-DFA-25-2001	21/11/2025	21/11/2025	\$ 1.973.526
RCO-1485-DFA-25-2001	27/11/2025	27/11/2025	\$ 1.624.768
RCO-845-DFA-25-2001	15/7/2025	15/7/2025	\$ 1.544.456
OSE-165-25-2001	5/9/2025	11/12/2025	\$ 20.883.200
TOTAL			\$ 13.315.795.583

PROYECTO:	400000041828 MODELO INTERSEDES EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA UNAL - EXPANSIÓN DE CAPACIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
CON-030-25-2001	2/1/2025	31/12/2025	\$ 2.312.905.937
TOTAL			\$ 2.312.905.937

PROYECTO:	400000045128 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN DE ESPECÍMENES DEL PATRIMONIO NATURAL, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO HERBARIO NACI ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OPS-430-25-2001	26/5/2025	31/12/2025	\$ 16.867.200
OSE-51-25-2001	21/3/2025	31/12/2025	\$ 45.734.208
OSE-68-25-2001	7/4/2025	31/12/2025	\$ 57.830.400
OSE-69-25-2001	10/4/2025	31/12/2025	\$ 45.631.800
OSE-79-25-2001	23/4/2025	31/12/2025	\$ 55.019.200
OSE-84-25-2001	30/4/2025	30/12/2025	\$ 28.112.000
OSE-93-25-2001	15/5/2025	31/12/2025	\$ 40.561.600
OSE-99-25-2001	23/5/2025	31/12/2025	\$ 30.844.486
OPS-270-25-2001	11/3/2025	31/12/2025	\$ 31.227.889
OPS-361-25-2001	5/5/2025	30/12/2025	\$ 17.670.400
REA-426-DFA-25-2001	23/4/2025	23/4/2025	\$ 9.638.400
REA-427-DFA-25-2001	23/4/2025	23/4/2025	\$ 9.638.400
REA-428-DFA-25-2001	23/4/2025	23/4/2025	\$ 10.843.200
REA-429-DFA-25-2001	23/4/2025	23/4/2025	\$ 9.638.400
REA-430-DFA-25-2001	25/4/2025	25/4/2025	\$ 9.638.400
REA-639-DFA-25-2001	28/5/2025	28/5/2025	\$ 4.216.800
ODC-36-25-2001	15/7/2025	13/8/2025	\$ 30.000.423
ODC-63-25-2001	14/8/2025	29/8/2025	\$ 13.477.090
REA-1328-DFA-25-2001	31/10/2025	31/10/2025	\$ 2.108.400
REA-896-DFA-25-2001	1/8/2025	1/8/2025	\$ 7.228.800
ODC-126-25-2001	24/11/2025	7/12/2025	\$ 866.201
TOTAL			\$ 476.793.697

PROYECTO:	401010337657 DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EL PLAN DE NORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, GESTIÓN DE INTERVENTORÍAS Y ESPACIOS EN EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍS ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OCO-10-25-2001	23/5/2025	2/10/2025	\$ 14.995.827
OPS-76-25-2001	17/1/2025	20/8/2025	\$ 42.168.000
OCO-19-25-2001	24/7/2025	25/11/2025	\$ 6.332.228
OCO-18-25-2001	16/7/2025	14/11/2025	\$ 22.700.440
TOTAL			\$ 86.196.495

PROYECTO:	400000037798 CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN 2022-2024 ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
ODO-9-25-3001	11/6/2025	8/9/2025	\$ 121.989.443
ODO-11-25-3001	17/6/2025	14/9/2025	\$ 10.375.681
ODO-13-25-3001	25/6/2025	24/7/2025	\$ 5.587.962
ODO-16-25-3001	4/7/2025	16/9/2025	\$ 98.449.378
ODO-19-25-3001	21/8/2025	18/11/2025	\$ 135.348.081
ODO-7-25-3001	27/5/2025	25/6/2025	\$ 6.159.994
OCO-4-25-3001	26/5/2025	26/11/2025	\$ 185.642.576
OCO-4-25-3001	26/5/2025	26/11/2025	\$ 11.715
OCO-7-25-3001	5/9/2025	15/12/2025	\$ 8.721.816
OPS-77-25-3001	1/6/2025	31/8/2025	\$ 15.630.000
OPS-80-25-3001	1/6/2025	31/8/2025	\$ 20.005.608
TOTAL			\$ 607.922.253

PROYECTO:	400000038289 ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE INSUMOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SEDE MEDELLÍN ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OPS-039-25-3001	20/1/2025	31/5/2025	\$ 23.667.626
OPS-47-25-3001	28/5/2025	31/7/2025	\$ 6.613.013
OPS-47-25-3001	21/1/2025	31/5/2025	\$ 23.667.626
OPS-65-25-3001	25/3/2025	31/8/2025	\$ 26.104.000
OPS-78-25-3001	27/5/2025	30/11/2025	\$ 31.324.800
OPS-79-25-3001	28/5/2025	31/8/2025	\$ 15.662.400
OPS-81-25-3001	30/5/2025	30/11/2025	\$ 22.891.200
OPS-101-25-3001	27/8/2025	30/11/2025	\$ 18.272.800
OPS-102-25-3001	28/8/2025	30/11/2025	\$ 15.662.400
OPS-103-25-3001	29/8/2025	30/11/2025	\$ 15.662.400
OCO-11-25-3001	25/11/2025	31/12/2025	\$ 16.666.902
OCO-7-25-3001	29/8/2025	15/12/2025	\$ 433.499.009
OPS-81-25-3001	25/11/2025	30/11/2025	\$ 3.815.200
TOTAL			\$ 653.509.376

PROYECTO:	400000039812-IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE INTERSEDES, 28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
ODC-108-25-3001	31/10/2025	30/11/2025	\$ 13.780.327
ODC-115-25-3001	7/11/2025	31/12/2025	\$ 167.984.662
ODC-139-25-3001	10/12/2025	31/12/2025	\$ 104.636.880
ODC-175-25-3001	26/12/2025	31/12/2025	\$ 46.199.846
TOTAL			\$ 332.601.715

PROYECTO:	400000042816 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE DATACENTER EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OOF-4-25-3001	2/1/2025	25/3/2025	\$ 120.480.000
ODC-49-25-3001	29/5/2025	18/6/2025	\$ 104.141.136
TOTAL			\$ 224.621.136

PROYECTO:	400000039696 ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE AMAZONIA ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RAG-196-25-6001	18/6/2025	18/6/2025	\$ 2.970.680
ODC-6-25-6001	13/5/2025	29/6/2025	\$ 17.694.635
ODO-1-25-6001	8/5/2025	30/6/2025	\$ 6.011.773
ODC-15-25-6001	29/5/2025	8/6/2025	\$ 5.999.904
OCO-1-25-6001	26/3/2025	17/4/2025	\$ 10.991.792
OSE-24-25-6001	6/5/2025	30/6/2025	\$ 17.161.693
OSE-25-25-6001	6/5/2025	30/6/2025	\$ 7.028.000
OSE-22-25-6001	3/4/2025	23/6/2025	\$ 6.651.500
OSE-22-25-6001	18/6/2025	23/6/2025	\$ 1.366.112
OSE-28-25-6001	29/5/2025	30/6/2025	\$ 11.044.000
ODO-5-25-6001	5/6/2025	30/6/2025	\$ 16.951.590
OSE-29-25-6001	3/6/2025	12/7/2025	\$ 41.999.999
TOTAL			\$ 145.871.679

PROYECTO:	400000042808 PLANIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE AMAZONIA, PARA DAR SOPORTE AL PROGRAMA INTEGRAL DE COBERTURA (PIC) ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RVF-072-25-6001	21/3/2025	21/3/2025	\$ 3.209.244
RVF-160-25-6001	23/5/2025	23/5/2025	\$ 2.866.031
OCO-2-25-6001	28/4/2025	30/6/2025	\$ 5.622.400
OSE-27-25-6001	15/5/2025	28/6/2025	\$ 7.630.400
OCO-3-25-6001	28/4/2025	29/6/2025	\$ 7.630.400
OPS-33-24-6001	27/3/2025	30/6/2025	\$ 9.879.360
OCO-4-25-6001	14/5/2025	29/6/2025	\$ 15.530.685
OCO-5-25-6001	15/5/2025	28/6/2025	\$ 17.921.400
OCO-6-25-6001	23/5/2025	25/6/2025	\$ 15.863.200
OCO-7-25-6001	28/5/2025	28/6/2025	\$ 98.890.285
OCO-8-25-6001	3/6/2025	30/6/2025	\$ 32.923.168
TOTAL			\$ 217.966.573

PROYECTO:	400000038990 F-37 - INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA SOSTENIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO MISIONAL Y DE APOYO EN LA SEDE CARIBE ,28		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OSE-2-25-8001	22/1/2025	22/6/2025	\$ 30.650.112
OSE-2-25-8001	17/6/2025	21/8/2025	\$ 10.216.704
OSE-3-25-8001	25/3/2025	30/4/2025	\$ 4.518.000
OSE-3-25-8001	22/1/2025	31/3/2025	\$ 13.554.000
TOTAL			\$ 58.938.816

PROYECTO:	403020147020-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL: GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 1 A		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OEF-12-25-1001	23/12/2025	22/5/2026	\$ 70.280.000
OFS-83-25-1001	5/12/2025	30/9/2026	\$ 7.028.000
TOTAL			\$ 77.308.000

PROYECTO:	403020147021-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL: GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 2 E		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OFS-84-25-1001	3/12/2025	30/9/2026	\$ 8.032.000
TOTAL			\$ 8.032.000

PROYECTO:	403020147022-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL: GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIVO 3 IM		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OEF-10-25-1001	3/12/2025	30/9/2026	\$ 5.020.000
OCO-4-25-1001	1/12/2025	30/12/2025	\$ 44.086.644
OEF-9-25-1001	3/12/2025	30/9/2026	\$ 5.020.000
OFS-94-25-1001	9/12/2025	30/9/2026	\$ 6.425.600
REA-GNFA-1035-25-1001	11/11/2025	11/11/2025	\$ 3.815.200
REA-GNFA-1036-25-1001	11/11/2025	11/11/2025	\$ 3.815.200
REA-GNFA-1042-25-1001	12/11/2025	12/11/2025	\$ 3.815.200
REA-GNFA-1080-25-1001	20/11/2025	20/11/2025	\$ 3.815.200
REA-GNFA-1081-25-1001	20/11/2025	20/11/2025	\$ 5.020.000

TOTAL				\$ 80.833.044
PROYECTO:	403020147024-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL: GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO OBJETIV 4 AUM			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
OFS-85-25-1001	4/12/2025	30/9/2026	\$	5.020.000
OFS-88-25-1001	4/12/2025	30/9/2026	\$	7.028.000
OFS-89-25-1001	4/12/2025	30/9/2026	\$	6.024.000
OFS-90-25-1001	4/12/2025	30/9/2026	\$	3.700.744
TOTAL				\$ 21.772.744
PROYECTO:	403020147025-712-10-84 HORIZONTE DIGITAL UNAL: GOBIERNO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TRANSFORMADORA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL UNIVERSITARIO GESTIÓN GENER			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
OFS-86-25-1001	5/12/2025	30/9/2026	\$	6.024.000
OFS-87-25-1001	9/12/2025	30/9/2026	\$	6.024.000
OFS-92-25-1001	5/12/2025	30/9/2026	\$	6.024.000
OFS-95-25-1001	5/12/2025	30/9/2026	\$	5.823.200
TOTAL				\$ 23.895.200
PROYECTO:	401010147346-723-11-79 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE LA SEDE DE PRESENCIA NACIONAL TUMACO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
RVF-TUM-614-25-1101	16/12/2025	16/12/2025	\$	2.389
OPS-86-25-1101	7/11/2025	31/12/2025	\$	13.052.000
OFS-1-25-1101	7/11/2025	31/3/2026	\$	9.569.124
QEF-2-25-1101	10/11/2025	31/3/2026	\$	16.862.923
TOTAL				\$ 39.486.436
PROYECTO:	400000047558-723-12-104 - PUESTA EN MARCHA FASE II - ETAPA I Y SU INTEGRACIÓN CON LA FASE I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE LA PAZ			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
QEF-2-25-1201	16/12/2025	31/8/2026	\$	3.215.687
OCO-4-25-1201	5/12/2025	31/12/2025	\$	8.590.374
TOTAL				\$ 11.806.061
PROYECTO:	901010143188 SERVICIO DE LA DEUDA VIGENCIA FISCAL 2025 ,27			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
RAG-686-VRS-25-9010	22/4/2025	22/4/2025	\$	5.294.123.916
RAG-2035-VRS-25-2001	9/10/2025	9/10/2025	\$	5.115.257.646
TOTAL				\$ 10.409.381.562
PROYECTO:	401010246971-723-30-5 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LÍNEA CON LA SUSTENTABILIDAD Y EL CUIDADO EN LA SEDE MEDELLÍN.			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
ODO-29-25-3001	17/12/2025	31/12/2025	\$	59.776.378
OSU-85-25-3001	5/12/2025	31/12/2025	\$	86.709.707
ODC-152-25-3001	11/12/2025	31/12/2025	\$	168.703.696
ODO-25-25-3001	18/11/2025	17/12/2025	\$	29.209.375
ODO-27-25-3001	9/12/2025	31/12/2025	\$	38.926.921
ODO-28-25-3001	3/12/2025	31/12/2025	\$	23.453.447
OSF-5-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$	3.347.605
OSF-6-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$	2.610.400
OSF-7-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$	2.610.400
TOTAL				\$ 415.347.929
PROYECTO:	402030247103-712-30-107 ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
OUF-3-25-3001	12/12/2025	31/3/2026	\$	13.854.193
TOTAL				\$ 13.854.193
PROYECTO:	402030247582-712-10-124 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TI UNAL: PLATAFORMAS INNOVADORAS, IDENTIDAD DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD UNAL			
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INCIO	FECHA FIN	VALOR	
ODC-174-25-3001	19/12/2025	28/12/2025	\$	70.223.808
ODC-178-25-3001	22/12/2025	31/12/2025	\$	56.048.300
TOTAL				\$ 126.272.108

PROYECTO:	403020546931-723-30-6 FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE INSUMOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE MEDELLÍN.		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OFO-1-25-3001	5/12/2025	28/2/2026	\$ 9.319.128
OSF-1-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$ 2.610.400
OSF-2-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$ 2.610.400
OSF-3-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$ 2.610.400
OSF-4-25-3001	1/12/2025	31/7/2026	\$ 2.610.400
TOTAL			\$ 19.760.728

PROYECTO:	400000046839-723-40-23-INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OSE-120-25-4001	9/10/2025	30/12/2025	\$ 13.554.000
OSE-121-25-4001	9/10/2025	30/12/2025	\$ 17.120.585
OSE-122-25-4001	9/10/2025	30/12/2025	\$ 19.294.119
OSE-123-25-4001	9/10/2025	30/12/2025	\$ 13.554.000
OSE-124-25-4001	16/10/2025	30/12/2025	\$ 10.542.000
OSE-125-25-4001	16/10/2025	30/12/2025	\$ 13.554.000
OSE-144-25-4001	1/12/2025	30/12/2025	\$ 6.431.373
OCO-4-25-4001	2/12/2025	31/12/2025	\$ 24.728.520
OCO-5-25-4001	2/12/2025	26/12/2025	\$ 32.198.782
OEF-5-25-4001	16/10/2025	30/9/2026	\$ 18.071.994
TOTAL			\$ 169.049.373

PROYECTO:	403020147181-TRANSFORMATI: CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE SÓLIDA Y ACTUALIZADA DE TI PARA LA SEDE PALMIRA 2025 - 2027		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
ODC-66-25-5001	5/12/2025	31/12/2025	\$ 620.655.509
TOTAL			\$ 620.655.509

PROYECTO:	400000046992-BPUN 723-60-19 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA SEDE AMAZONIA		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
ODC-39-25-6001	20/11/2025	4/12/2025	\$ 19.988.335
ODO-11-25-6001	2/12/2025	31/12/2025	\$ 74.804.024
ODO-9-25-6001	19/11/2025	28/12/2025	\$ 22.999.964
OCO-9-25-6001	9/10/2025	30/12/2025	\$ 15.963.600
OSE-76-25-6001	28/10/2025	16/12/2025	\$ 7.099.886
TOTAL			\$ 140.855.809

PROYECTO:	400000047015-BPUN 723-60-10 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE AMAZONIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
RAG-407-25-6001	31/10/2025	31/10/2025	\$ 8.433.700
TOTAL			\$ 8.433.700

PROYECTO:	400000047233-ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPUS DE LA SEDE ORINOQUÍA 2025		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
OOF-1-25-7001	28/11/2025	26/1/2026	\$ 264.510.703
OOF-2-25-7001	28/11/2025	27/3/2026	\$ 234.604.371
ODO-8-25-7001	24/11/2025	23/12/2025	\$ 69.916.585
OPS-123-25-7001	27/11/2025	26/12/2025	\$ 4.399.930
TOTAL			\$ 573.431.589

PROYECTO:	400000047509-PROYECTO 712-70-114 - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TIC PARA LA GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA EN LA SEDE ORINOQUÍA		
No DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
ODC-52-25-7001	21/11/2025	20/12/2025	\$ 212.980.188
TOTAL			\$ 212.980.188

TOTAL GENERAL ESTAMPILLA			\$ 31.645.467.624
--------------------------	--	--	-------------------

Asistente Administrativo 30403
correo electrónico:
cjcarrador@unal.edu.co

Elaboró: Leonardo Flórez Torres

ANEXO 3
RESUMEN EJECUCION RECURSOS LEY 1697 DE 2013 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA
CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

VIGENCIA 1 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025						
FECHA DILIGENCIAMIENTO 23 de febrero de 2026						
Linea de Inversión	EJE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	OBJETIVO DEL PROYECTO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	% AVANCE A LA FECHA
Modernización tecnológica	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	712 -10 -84 Horizonte Digital UNAL: Gobierno, Arquitectura Institucional e Innovación Transformadora para la Consolidación del sistema Digital Universitario	Ampliar y mejorar la capacidad, el gobierno digital, la seguridad y el acceso a los servicios TIC, para facilitar la modernización en la gestión académico-administrativa de la UNAL.	Aplicar conjuntamente con las dependencias de la Universidad el Modelo de Arquitectura Organizacional MRAE-UNAL	7%
					Establecer la arquitectura organizacional como orquestadora de la gestión institucional bajo los preceptos del gobierno digital.	7.5%
					Impulsar la innovación digital resiliente, los sistemas interoperables y la conectividad, aprovechando los beneficios de la analítica y la inteligencia artificial.	9.5%
					Aumentar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de información alineados con un modelo de gestión de información eficiente y sostenible, bajo los principios de la Arquitectura Organizacional.	6.74%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-11-79 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE LA SEDE DE PRESENCIA NACIONAL TUMACO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura física de la Sede de Presencia Nacional Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la ejecución de intervenciones constructivas orientadas a responder a necesidades académicas, de bienestar y de desarrollo misional en el territorio.	Ejecutar las obras e intervenciones complementarias necesarias para el funcionamiento integral de la Sede de Presencia Nacional Tumaco, incluyendo infraestructura de soporte técnico, servicios básicos, mobiliario y dotación.	6%
					Realizar la construcción de la fase II del proyecto de Tumaco, que incluye los bloques B2, B3 y T1	6%
					Realizar la construcción de la fase I del proyecto de Tumaco, que incluye los bloques A1 B1 C1 y D2	6%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-12-104 - Puesta en marcha Fase II - Etapa I y su integración con la Fase I de la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz	Fortalecer la infraestructura física, tecnológica, cultural y de servicios de la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz, con el fin de garantizar el funcionamiento integral de la Fase I y la Fase II (Etapa I).	Elaborar el plan de infraestructura y mantenimiento de las edificaciones, que incluya las intervenciones en los espacios físicos de la Universidad, con un enfoque integral y progresivo, para mejorar su habitabilidad, acceso y funcionalidad.	0%
					Dotar con mobiliario y equipos especializados el espacio de cafetería ubicado del edificio de Fase II, Etapa I.	0%
					Dotar con mobiliario el edificio de la Fase II, Etapa I.	0%
					Adecuar espacios administrativos, docentes, académicos y de laboratorios de la Sede de La Paz.	0%
					Adecuar la infraestructura física para implementar un espacio de atención primaria en salud para la comunidad universitaria.	0%
					Adecuar un espacio deportivo que favorezca la interacción y participación de la comunidad universitaria.	0%
					Adecuar un espacio físico integrador de ideas como plataforma pedagógica, cultural y ecológica.	0%
Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales.	0%					
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-30-5 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LÍNEA CON LA SUSTENTABILIDAD Y EL CUIDADO EN LA SEDE MEDELLÍN.	Fortalecer las condiciones de infraestructura física de la Sede Medellín, garantizando el adecuado desarrollo de la docencia, la investigación y extensión y generando espacios sustentables para el cuidado y bienestar de la comunidad universitaria.	Mejorar la infraestructura física existente de los campus universitarios de la sede Medellín.	22%
					Ampliar la infraestructura física de los campus universitarios de la sede Medellín.	22%
Modernización tecnológica	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	712-30-107 - Actualización de la Infraestructura y Gestión Digital en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín	Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales	Adquirir terminales telefónicas SIP en la Sede con el fin de preparar la infraestructura para la futura migración de la planta telefónica principal y disminuir la probabilidad de contingencias en este componente de comunicaciones	4%
					Mejorar el estado de la infraestructura crítica de tecnologías de información y comunicaciones de la Sede para disminuir su obsolescencia y optimizar su operación, bajo un enfoque de uso eficiente de recursos	4%
					Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales.	4%
Modernización tecnológica	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	712-10-124 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TI UNAL: PLATAFORMAS INNOVADORAS, IDENTIDAD DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD UNAL	Fortalecer la operación estratégica de las Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Colombia mediante la integración de plataformas innovadoras, la contribución a la consolidación de la identidad digital institucional y el fortalecimiento de la ciberseguridad, para promover una gestión tecnológica eficiente y segura.	Implementar una plataforma unificada de Gestión de la Base de Datos de Configuración (CMD8) que permita centralizar, integrar y mantener actualizada la información de los activos TIC.	0%
					Impulsar la innovación digital resiliente, los sistemas interoperables y la conectividad, aprovechando los beneficios de la analítica y la inteligencia artificial.	51%
					Contribuir con la consolidación de la identidad digital institucional de la comunidad universitaria mediante la implementación de la segunda fase del sistema de carnetización (Digital y físico) y la integración del sistema de gestión de identidades (IAM), promoviendo el acceso seguro, unificado e interoperable a los servicios institucionales.	0%
					Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales.	0%

Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-30-6 - FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE INSUMOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE MEDELLÍN	Mejorar la infraestructura física a través de la estructuración de insumos técnicos, legales y financieros que permitan la viabilidad y ejecución de los proyectos estratégicos de infraestructura física en beneficio de las actividades de docencia, investigación, extensión y administrativas para el adecuado funcionamiento de la Sede Medellín.	Realizar estudios y diseños técnicos que soporten la prefactibilidad o factibilidad de los planes y proyectos estratégicos priorizados por la Sede.	8%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-40-23 - Intervención de la infraestructura física para el fortalecimiento de las actividades misionales	Mejorar la infraestructura física de las Sedes de la UNAL partiendo por precisar las necesidades académicas y de bienestar presentes y futuras.	Elaborar el plan de infraestructura y mantenimiento de las edificaciones, que incluya las intervenciones en los espacios físicos de la Universidad, con un enfoque integral y progresivo, para mejorar su habitabilidad, acceso y funcionalidad.	9.52%
Modernización tecnológica	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	712-50-25 - TransformaTI: Construcción de una base sólida y actualizada de TI para la Sede Palmira 2025 - 2027	Ampliar y mejorar la capacidad, el gobierno digital la seguridad y el acceso a los servicios TIC, para facilitar la modernización en la gestión académico-administrativa de la UNAL.	Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales.	99.8%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-60-19 - Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica de la Sede Amazonia	Mejorar las condiciones físicas y las capacidades tecnológicas para la formación, investigación y extensión en la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Amazonia	Adecuar la infraestructura física de la sede Amazonia para garantizar condiciones seguras, accesibles y funcionales que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	31%
					Elaborar el plan de infraestructura y mantenimiento de las edificaciones, que incluya las intervenciones en los espacios físicos de la Universidad, con un enfoque integral y progresivo, para mejorar su habitabilidad, acceso y funcionalidad.	31%
					Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales.	31%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-60-10 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE AMAZONIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES	Fortalecer la infraestructura física de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia mediante la construcción de nuevos espacios académicos, sostenibles, eficientes y accesibles, adaptados a las condiciones ambientales de la región amazónica.	Construir el bloque de aulas multifuncionales de la Fase 1 Plan Maestro de la Sede Amazonia	5%
					Dotar los nuevos espacios del bloque de aulas multifuncionales con mobiliario y equipos para el desarrollo de las actividades misionales	5%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	723-70-119 - ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CAMPUS DE LA SEDE ORINOQUIA	Mejorar y adecuar la infraestructura física de la Sede Orinoquia para asegurar espacios adecuados y sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de la comunidad universitaria.	Adecuar, dotar y mejorar las áreas funcionales y de soporte de la Sede Orinoquia en el trienio 2025- 2027	15%
					Generar insumos técnicos que contribuyan a la planificación y mejora de la infraestructura mediante el desarrollo de estudios especializados en aspectos eléctricos y de accesibilidad vial.	0%
					Ampliar la infraestructura física de la Sede Orinoquia con el propósito de atender las necesidades demandadas del crecimiento institucional y mejorar las condiciones académicas y administrativas para la comunidad universitaria.	0%
					Elaborar el plan de infraestructura y mantenimiento de las edificaciones, que incluya las intervenciones en los espacios físicos de la Universidad, con un enfoque integral y progresivo, para mejorar su habitabilidad, acceso y funcionalidad.	10%
Modernización tecnológica	Integración Académica	Administración al servicio de la vida académica	712-70-114 - Modernización de la Infraestructura TIC para la Gestión Académico-Administrativa en la Sede Orinoquia	Reducir el nivel de obsolescencia tecnológica en la infraestructura TIC de la Sede Orinoquia de la Universidad Nacional de Colombia.	Implementar una infraestructura tecnológica sólida y adecuada para el soporte de servicios institucionales	100%
					Renovar la sala de micros y auditorio con mobiliario y sistemas de proyección nuevos, para el beneficio pedagógico	0%
Modernización tecnológica	E4 - Universidad Autónoma y Sostenible	E4-P3 - Gestión integral del dato, de la información y la comunicación institucional	Universidad Laboratorio-Gestión Estratégica de la Transformación cultural y digital de la UNA	Implementar estrategias de transformación cultural y tecnológica en los procesos misionales y administrativos que generen un impacto de valor en materia de transformación digital	Fortalecer capacidades internas transversales de la Universidad Nacional de Colombia en las tres funciones misionales a través de la división Universidad laboratorio.	100%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos sustentables	Fortalecimiento de la Educación Ambiental como Estrategia para la Adaptación al Cambio Climático, Innovación Ambiental y Prácticas sostenibles	Generar mecanismos que aporten a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando e incorporando elementos de sostenibilidad y sustentabilidad en las actividades misionales y de apoyo a la gestión en la UNAL.	Fortalecer la cultura ambiental en la Comunidad universitaria, convirtiendo a la sede en referente ambiental de la zona, propendiendo por el cuidado y conocimiento del componente ambiental del campus.	33%
					Implementar estrategias y medidas para la adaptación al cambio climático a través del fortalecimiento de barreras naturales y puesta en funcionamiento de las unidades de tipo módulo estructural para el campus de la Sede Tumaco.	33%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Eje estratégico 4: Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo	Programa 14: Desarrollo institucional sostenible	Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión para el ordenamiento y desarrollo físico del territorio.	Desarrollar los instrumentos de planeación y Gestión indispensables en el ordenamiento y desarrollo físico del territorio de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.	Diseñar los proyectos de intervenciones físicas para las adecuaciones de los espacios de la Sede.	100%
					Ejecutar las interventorías de las obras menores de la Sede Bogotá.	100%
					Formular el Plan de Modernización, Actualización, Normalización Rete y Eficiencia de la Infraestructura eléctrica del campus Universitario de la Sede Bogotá.	100%
					Implementar el Plan de Recuperación de la Malla Vial - Fase 2 en el campus Universitario de la Sede Bogotá. Modernizar los sistemas de información referentes a la Infraestructura Física de la Sede Bogotá	100%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Eje Estratégico 4: Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo	Programa 14: Desarrollo institucional sostenible	Fortalecimiento de la Gestión Integral del Biocampus de la UN Sede Bogotá	Fortalecer la gestión integral y el funcionamiento del Biocampus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá	Robustecer la gestión integral del agua en el Biocampus	100%
					Acondicionar las instalaciones físicas en el Biocampus	100%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	Estratégico 4: Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo	Programa 14: Desarrollo institucional sostenible	Reforzamiento Estructural, Modernización y Mantenimiento Físico Fase 2 del Auditorio León de Greiff - Edificio 104 - UN	Ejecutar el reforzamiento estructural, modernización de las Redes técnicas y restauración sillería del edificio 104 - Auditorio León de Greiff - Fase 2	Efectuar las obras de intervención integral del edificio 104 - Auditorio León de Greiff.	100%
					Realizar el mantenimiento correctivo e integral de las cubiertas de los edificios priorizados	100%
					Realizar el mantenimiento periódico y rutinario de los edificios que concluyeron la fase del mantenimiento correctivo de cubiertas	100%
					Realizar el mantenimiento correctivo de las fachadas de los edificios priorizados.	100%

Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Plan de mantenimiento preventivo, recuperación de la habitabilidad de los edificios de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá Fase (28)	Dar continuidad al desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y recuperación de la habitabilidad en los edificios de la sede	Realizar la adecuación de la Sala de Consejo de la Hemeroteca Nacional	100%
					Realizar la adquisición, suministro de los materiales y mobiliario para las reparaciones locativas de los espacios de bienestar "El Recreo" de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y "Publicaciones" adjunto al IPARM.	100%
					Realizar el mantenimiento correctivo de las sillas y puertas de acceso principal del auditorio Leon de Greiff	100%
					Realizar la reparación locativa de las áreas internas del conservatorio de música.	25%
					Dotar de equipos tecnológicos la Facultad de Artes- 314 Centro Interamericano de Vivienda y Planeación - CINVA de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá	25%
Realizar el mantenimiento correctivo de las cubiertas de la Sede Bogotá	25%					
Modernización tecnológica	Eje estratégico1: Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	Programa 2: Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Dotación tecnológica y de mobiliario de nuevos espacios para las artes de La Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Fase 1	Dotar de mobiliario y equipos tecnológicos los bloque B escuela diseño industrial y C escuela cine y tv, los nuevos espacios para las artes de La Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.	Dotar de mobiliario mobiliario, sifonética, control solar y piso acústico del auditorio los bloque b y c nuevos espacios para las artes.	100%
					Dotar de equipos tecnológicos los bloque b y c nuevos espacios para las artes.	100%
Modernización tecnológica	E4 - Universidad Autónoma y Sostenible	E4-P3 - Gestión integral del dato, de la información y la comunicación institucional	Fortalecimiento de la conectividad de las redes LAN y WLAN a través de la implementación de SDN en la Universidad Nacional de Colombia	Reducir la obsolescencia tecnológica y lograr niveles de calidad aceptables en el servicio de conectividad a través de redes definidas por software (SDN); optimizar la conectividad a INTERNET y WAN en las SPN, así como fortalecer e integrar tecnologías y saberes para el desarrollo de la computación científica en la Universidad Nacional de Colombia.	Fortalecer las redes LAN y WLAN mediante la adquisición de equipos de comunicación en la modalidad definida por la Dirección de la Universidad	69.2%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Reforzamiento Estructural y Adecuación del edificio 910 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá	Realizar el reforzamiento estructural y adecuación del edificio 910 de la Facultad de Odontología de la Sede Bogotá.	Desarrollar los diseños y estudios técnicos para el reforzamiento estructural, y adecuación de 3.751 m2 del Edificio 910 de la Facultad de Odontología	100%
					Realizar el reforzamiento estructural y adecuación de 3.751m2 del edificio 910 de la Facultad de Odontología	6%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E4 - Universidad Autónoma y Sostenible	E4-P2 - Gestión académica, administrativa, ambiental y del talento humano	Modelo intersedes en el marco de la transformación organizacional de la UNAL	Consolidar un modelo de gestión estratégica intersedes que fundamentado en el compromiso ético institucional establezca procesos generadores de valor sustentados en el mejoramiento continuo y desde el cual se optimicen políticas y estrategias armonizadas, en una concepción contemporánea de gestión orientada al logro y al servicio tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en su conjunto.	Potenciar a las Sedes de Presencia Nacional -SPN - como nodos estratégicos de convergencia de las acciones de investigación, creación, extensión, emprendimiento y transferencia de procesos de innovación social y tecnológica; y como nodos operativos del modelo intersedes.	73.6%
					Diseñar una unidad de fomento de iniciativas de gran interés institucional, articuladora del modelo intersedes y dinamizadora de la cultura de proyectos (en términos de estándares, metodologías, herramientas, lineamientos y modulación de PMO de las Sedes y/o Facultades).	82.5%
					Impulsar la transformación organizacional universitaria en términos de agilidad, transversalización y flexibilización de procesos, articulación de gobernanza, funcionamiento y desarrollo organizacional, en el marco del modelo intersedes.	92%
					Ampliar y fortalecer la infraestructura física, tecnológica y las capacidades UNAL en ciencias de la salud.	38.8%
					Fortalecer las capacidades de gestión del conocimiento, conservación de los especímenes y la construcción y dotación del nuevo edificio del Instituto de Ciencias Naturales de la Sede Bogotá- Etapa 1	Fortalecer las capacidades de gestión del conocimiento, el fomento de la conservación de los especímenes y la construcción y dotación del nuevo edificio del Herbario Nacional Colombiano del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Bogotá- Etapa 1.
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Fortalecimiento de capacidades de gestión del conocimiento, conservación de especímenes del patrimonio natural, construcción y dotación del nuevo edificio Herbario Nacional Colombiano del Instituto de Ciencias Naturales de la Sede Bogotá- Etapa 1	Fortalecer las capacidades de gestión del conocimiento, el fomento de la conservación de los especímenes y la construcción y dotación del nuevo edificio del Herbario Nacional Colombiano del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Bogotá- Etapa 1.	Mejorar las capacidades de manejo del patrimonio natural custodiado por el Instituto de Ciencias Naturales y de fomento de la investigación en las áreas protegidas del país	10%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Desarrollo de Estudios y Diseños, el plan de normalización y actualización de la red eléctrica, Gestión de Interventorías y Espacios en el orden territorial	Desarrollar los estudios y diseños, instrumentos de planeación, gestión de interventorías y espacios indispensables en el ordenamiento y desarrollo físico del territorio de la Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá	Diseñar los proyectos de intervenciones físicas para las adecuaciones de los espacios de la Sede	67.8%
					Ejecutar las interventorías de las obras menores de la Sede Bogotá	67.8%
					Intervenir los espacios para el programa de Bicirun y módulos de atención para la Sede Bogotá	67.8%
					Elaborar el Plan de Normalización de Energía Eléctrica para el Campus Universitario.	67.8%
					Elaborar la estructuración de un Bono Social para proyectos de intervención física en la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.	67.8%
					Elaborar la Constitución de una fiducia mercantil para administración de recursos con destinación a proyectos de intervención física en la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.	67.8%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Consolidación de espacios de la infraestructura en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 2022-2024	Transformar la infraestructura y planta física conforme a su uso y vocaciones según los planes territoriales definidos por la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.	Implementar modelos de intervención sostenibles en la infraestructura física existente de los campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, garantizando la gestión óptima académica y administrativa.	90%
					Realizar las adecuaciones requeridas en espacios específicos de las edificaciones, campus urbanos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.	90%

					Desarrollar el diagnóstico que permita viabilizar la iniciativa de infraestructura del centro de laboratorios biológicos, desde el punto de vista técnico y normativo, en el predio San Pablo.	90%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E4 - Universidad Autónoma y Sostenible	E4-P1 - Sistema de planeación y sostenibilidad financiera UNAL	Estructuración Integral de Insumos Técnicos para los Proyectos Estratégicos de la Sede Medellín	Establecer insumos de carácter legal, técnico y financiero necesarios para el desarrollo de los proyectos estratégicos de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.	Realizar estudios de factibilidad y factibilidad necesarios para la ejecución de los proyectos estratégicos en la infraestructura física existente de los campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.	80%
					Consolidar las iniciativas estratégicas (PMO) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.	80%
					Gestionar los procesos requeridos ante las autoridades competentes relacionados con el Plan maestro y Plan especial de manejo patrimonial de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.	80%
Modernización tecnológica	E4 - Universidad Autónoma y Sostenible	E4-P3 - Gestión integral del dato, de la información y la comunicación institucional	Implementación del Modelo de Gestión Tecnológica del Software Interseeds	Implementar estrategias de transformación cultural y tecnológica en los procesos misionales y administrativos que generen un impacto de valor en materia de transformación digital	Fortalecer el gobierno, la gestión, calidad, seguridad, economía y cultura de los datos y de la información en la UNAL	89%
					Disminuir la brecha digital y fortalecer la cultura digital en la UNAL	89%
Modernización tecnológica	E4 - Universidad Autónoma y Sostenible	E4-P3 - Gestión integral del dato, de la información y la comunicación institucional	Fortalecimiento de la Infraestructura e Instalaciones de Datacenter en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín	Reducir la obsolescencia tecnológica y lograr niveles de calidad aceptables en el servicio de conectividad a través de redes definidas por software (SDN), optimizar la conectividad a INTERNET y WAN en las SPN, así como fortalecer e integrar tecnologías y saberes para el desarrollo de la computación científica en la Universidad Nacional de Colombia.	Fortalecer la infraestructura e instalaciones del Datacenter de la sede Medellín mejorando la continuidad en la prestación de los servicios de TI	92%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Campus verdes, saludables, confortables y sostenibles	Mejorar la infraestructura física fortaleciendo las condiciones de sostenibilidad ambiental, de confort habitacional, gestión y administración de espacios en los tres campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.	Formular soluciones urbanísticas, paisajísticas, arquitectónicas y complementarias que permitan transformar la infraestructura física de la sede en términos de sustentabilidad y sostenibilidad, a través de los estudios, diseños y licencias.	99.7%
					Realizar intervenciones físicas que permitan disminuir el impacto ambiental y aumentar el Confort Habitacional garantizando el perfecto estado de la Planta Física de la sede	99.7%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Adecuación de la Infraestructura Física de la Sede Amazonia	Adeuar y mejorar la infraestructura física de las áreas académico-administrativas, bienestar y de infraestructura de servicios de la Sede Amazonia	Adeuar y dotar espacios físicos de las áreas académico-administrativas, alojamientos y sendero de la Sede	100%
					Mejorar la infraestructura física en las áreas académico-administrativas, de extensión y de servicios complementarios de la Sede	100%
					Ampliar la capacidad de carga en la subestación eléctrica de la sede Amazonia	100%
					Realizar una evaluación de los riesgos ambientales asociados al componente arbóreo presente en el campus y sendero de la sede.	100%
					Fortalecer el sendero de interpretación ambiental (Fase I) a través de la revitalización de estaciones prioritizadas del Sendero y la articulación del Palmatum y Arboretum	100%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Planificación de la ampliación de la Infraestructura de la Sede Amazonia, para dar soporte al programa integral de cobertura (PIC)	Generar mecanismos que aporten a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando e incorporando elementos de sostenibilidad y sustentabilidad en las actividades misionales y de apoyo a la gestión en la UNAL.	Desarrollar los estudios y diseños en fase III del proyecto de ampliación de la infraestructura física en Sede Amazonia, en el marco del programa integral de cobertura (PIC)	100%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Infraestructura Física y Tecnológica sostenible para el Fortalecimiento Misional y de apoyo a la Sede Caribe	Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la sede Caribe en el marco de las normas, estándares y directrices establecidas por la Universidad Nacional de Colombia para la optimización de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecer la infraestructura tecnológica de la sede Caribe en el marco de las normas, estándares y directrices establecidas por la Universidad Nacional de Colombia para la optimización de los procesos misionales y de apoyo.	79.7%
					Fortalecer la infraestructura física y de seguridad de la sede Caribe como apoyo a actividades misionales.	79.7%
Construcción, adecuación y modelización de la infraestructura universitaria	E1 - Construcción de nación y paz sostenible desde los territorios	E1-P2 - Ecosistema UNAL de Campus y Campos Sustentables	Construcción y dotación del edificio de aulas y bienestar de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe departamento de San Andrés y Providencia (SGR)	Generar adecuadas condiciones educativas para la formación en educación superior en la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.	Construir el edificio de aulas y bienestar de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe 2. Dotar de mobiliario las áreas construidas	3.29%
No aplica	No aplica	No aplica	90101043188-SERVICIO DE LA DEUDA VIGENCIA FISCAL 2025 Construcción del Edificio Nuevos Espacios para las Artes Sede Bogotá. Servicio de la Deuda Vigencia Fiscal 2024 (27).	GARANTIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES GENERADOS EN LAS OBLIGACIONES FINDETER 1260082732 Y 1260089339.	GARANTIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES GENERADOS EN LAS OBLIGACIONES FINDETER 1260082732 Y 1260089339.	No aplica

Juan A. Montoya R
 Jefe Oficina de Planeación y Estadística
 Datos de la persona responsable de diligenciar la información